	市川市立塩浜学園校舎等取壊し工事	月間工程表 9月	期間 自 2020年7月1日 至 西暦 2020年12月21日 通算 30 日 (1 ヶ月)	株式会社 浅沼組	Asanuma	令和 2 年 9 月 1 日作成 所長 蟻坂 係 作成 蟻坂

名称	数量	単位	1日 火	2日 水	3日 木	4日 金	5日 土	6日 日	7日 月	8日 火	9日 水	10日 木	11日 金	12日 土	13日 日	14日 月	15日 火	16日 水	17日 木	18日 金	19日 土	20日 日	21日 月	22日 火	23日 水	24日 木	25日 金	26日 土	27日 日	28日 月	29日 火	30日 水	1日 木	
前期課程校舎西棟 RC4階 仮設工事				外部足場養生									給食室屋根養生							給食室屋根養生					北面・西面一部足場解体（解体進入用）				石綿管用足場・階段室バラシ				
仮設工事																												石綿管用足場・階段室バラシ				
アスベスト工事									3・4F養生														3・4Fアスベスト除去					養生撤去			
アスベスト工事							1・2Fアスベスト除去																							フロン撤去 3F			
屋内解体工事									1・2F養生撤去																					3・4F内装解体			
屋内解体工事										1・2F内装解体																							
																																	10/6から躯体解体予定
屋内運動場 S造2階 仮設工事									フロン撤去 1,2F														押さえコンクリート撤去（騒音工事）									
仮設工事				西面外部足場解体							最上段パネル貼り																						
アスベスト工事				内部AS用足場解体					屋内運動場 搬入口作成																								
屋内解体工事						軒天アスベスト撤去																											
					解体材搬出口開口（騒音作業）				内装解体																								
躯体解体工事													建物解体用重機搬入			躯体解体（騒音・振動作業）												基礎解体（騒音・振動作業）				9/14から躯体解体予定
後期課程校舎棟 RC5階 仮設工事										石綿管撤去用足場																			石綿管撤去用足場解体			
仮設工事					外部養生足場																												
																									南面・西面一部足場解体								
															1工区階段足場解体													2工区階段足場解体					
アスベスト工事								ベランダ除去養生									ベランダ除去												養生撤去				
アスベスト工事					1工区アスベスト養生				1工区アスベスト撤去					養生撤去																			
										2工区アスベスト養生							2工区アスベスト撤去												養生撤去			
屋内解体工事																		フロンガス回収															
					内装解体																												
躯体解体工事																													躯体解体（騒音・振動作業）				
																												建物解体用重機搬入				10/1から躯体解体予定
備考					後期1工区養生検査												前期2工区養生検査 後期2工区養生検査																